



**Prefeitura do Município de Bertioga**

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Habitação

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Obra:** REVITALIZACAO DA PRACA DOS EMANCIPADORES

**Local:** AV. ANCHIETA X AV. 19 DE MAIO

SERVIÇOS	MÊS	Valor (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		14.755,75	3.688,94 25,00%	2.951,15 20,00%	2.951,15 20,00%	737,79 5,00%	737,79 5,00%	737,79 5,00%	737,79 5,00%	737,79 5,00%	737,79 5,00%	737,77 5,00%	R\$ 14.755,75 100%
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		8.426,16	4.213,08 50,00%	4.213,08 50,00%									R\$ 8.426,16 100%
3 FUNDAÇÃO		31.486,65		7.871,66 25,00%	7.871,66 25,00%	15.743,33 50,00%							R\$ 31.486,65 100%
4 ESPELHO D'AGUA CIVIL		68.869,72				17.217,43 25,00%	17.217,43 25,00%	34.434,86 50,00%					R\$ 68.869,72 100%
5 ESTRUTURA METÁLICA / REFORMA MONUMENTO		25.726,66					12.863,33 50,00%	12.863,33 50,00%					R\$ 25.726,66 100%
6 REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTOS		72.251,03						36.125,52 50,00%	36.125,51 50,00%				R\$ 72.251,03 100%
7 CASA DE MÁQUINAS		9.777,44						4.888,72 50,00%	4.888,72 50,00%				R\$ 9.777,44 100%
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		30.309,61					7.577,40 25,00%	7.577,40 25,00%	15.154,81 50,00%				R\$ 30.309,61 100%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		6.064,80					1.516,20 25,00%	1.516,20 25,00%	1.516,20 25,00%	1.516,20 25,00%			R\$ 6.064,80 100%
10 PAISAGISMO		50.817,31								12.704,33 25,00%	12.704,33 25,00%	25.408,65 50,00%	R\$ 50.817,31 100%
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10.740,00										10.740,00 100,00%	R\$ 10.740,00 100%
<b>TOTAL</b>		329.225,13 100,00%	7.902,02 2,40%	15.035,89 4,57%	10.822,81 3,29%	33.698,55 10,24%	39.912,15 12,12%	98.143,82 29,81%	58.423,03 17,75%	14.958,32 4,54%	13.442,12 4,08%	36.886,42 11,20%	329.225,13 100%
<b>TOTAL COM BDI</b>		427.235,45 100,00%	10.254,45 2,40%	19.512,07 4,57%	14.044,76 3,29%	43.730,61 10,24%	51.794,00 12,12%	127.361,24 29,81%	75.815,57 17,75%	19.411,41 4,54%	17.443,84 4,08%	47.867,51 11,20%	427.235,45 100%