



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção no Parque do Jundu com passarela suspensa, cerca,viveiro e recepção.

LOCAL: Praia da enseada, Av. Tomé de Souza, Bairro Maitinga

Data: mai-18

Prazo: 12 meses

L.S.: Desonerado

Item	Serviços	Totais c/ BDI	Meses												TOTAIS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.872,84	26.436,42 50,00%	26.436,42 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.872,84 100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.227,50	-	23.768,25 30,00%	23.768,25 30,00%	31.691,00 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	79.227,50 100%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 79.336,47	-	-	39.668,24 50,00%	39.668,24 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	79.336,47 100%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 391.578,26	-	-	-	-	97.894,57 25,00%	97.894,57 25,00%	97.894,57 25,00%	97.894,57 25,00%	-	-	-	-	391.578,26 100%
5	COBERTURA	R\$ 51.026,84	-	-	-	-	-	-	-	-	51.026,84 100,00%	-	-	-	51.026,84 100%
6	PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 67.228,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.614,39 50,00%	33.614,39 50,00%	-	67.228,78 100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.637,21	-	-	-	-	-	-	10.318,60 50,00%	10.318,60 50,00%	-	-	-	-	20.637,21 100%
8	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R\$ 5.106,11	-	-	-	-	-	-	2.553,06 50,00%	2.553,06 50,00%	-	-	-	-	5.106,11 100%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.335,60	-	-	-	-	2.200,68 30,00%	2.200,68 30,00%	2.934,24 40,00%	-	-	-	-	-	7.335,60 100%
10	ACABAMENTO/FINALIZAÇÃO	R\$ 76.427,79	-	-	-	-	-	-	-	-	22.928,34 30,00%	22.928,34 30,00%	30.571,12 40,00%	-	76.427,79 100%
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 751,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,91 100,00%	751,91 100%
	TOTAIS	831.529,32	26.436,42 3,18%	50.204,67 6,04%	63.436,49 7,63%	71.359,24 8,58%	100.095,25 12,04%	100.095,25 12,04%	113.700,46 13,67%	110.766,22 13,32%	73.955,17 8,89%	56.542,73 6,80%	64.185,51 7,72%	751,91 0,09%	831.529,32 100,00%
	ACUMULADO		26.436,42	76.641,09	140.077,58	211.436,82	311.532,06	411.627,31	525.327,77	636.094,00	710.049,17	766.591,90	830.777,40	831.529,32	