



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DE INDAIÁ, VISTA LINDA 2ª ETAPA, JARDIM RAPHAEL E LOTEAMENTO JARDIM DAS CANÇÕES
LOCAL: BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS	MÊS 1 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	TOTAL
100 CANTEIRO DE OBRAS	13,44% R\$ 23.973,59	13,44% R\$ 23.973,59	13,58% R\$ 24.223,31	8,87% R\$ 15.821,85	8,87% R\$ 15.821,85	9,06% R\$ 16.160,77	5,68% R\$ 10.131,69	5,68% R\$ 10.131,69	5,68% R\$ 10.131,70	5,68% R\$ 10.131,70	5,68% R\$ 10.131,70	4,34% R\$ 7.741,47	R\$ 178.374,91
200 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00% R\$ 10.727,22	13,44% R\$ 72.086,95	13,44% R\$ 72.086,95	13,54% R\$ 72.623,31	12,00% R\$ 64.363,35	12,84% R\$ 68.868,78	5,68% R\$ 30.465,32	5,68% R\$ 30.465,32	5,68% R\$ 30.465,32	5,68% R\$ 30.465,31	5,68% R\$ 30.465,31	4,34% R\$ 23.278,07	R\$ 536.361,21
300 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM	11,60% R\$ 463.286,30	16,10% R\$ 643.009,43	33,55% R\$ 1.339.935,80	20,84% R\$ 832.317,80							17,91% R\$ 715.298,06		R\$ 3.993.847,39
400 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA		10,81% R\$ 4.229.226,66	10,81% R\$ 4.229.226,66	12,00% R\$ 4.694.793,70	12,91% R\$ 5.050.815,56	10,81% R\$ 4.229.226,66	7,40% R\$ 2.895.122,78	7,40% R\$ 2.895.122,78	7,40% R\$ 2.895.122,78	7,40% R\$ 2.895.122,78	7,40% R\$ 2.895.122,78	5,66% R\$ 2.214.377,70	R\$ 39.123.280,85
500 SINALIZAÇÃO			6,98% R\$ 40.395,95			52,20% R\$ 302.101,55						40,82% R\$ 236.241,10	R\$ 578.738,60
600 PASSEIO E ACESSIBILIDADE		12,24% R\$ 697.295,02	12,24% R\$ 697.295,02	12,24% R\$ 697.295,02	12,24% R\$ 697.295,02	10,42% R\$ 593.612,26	7,05% R\$ 401.628,26	7,05% R\$ 401.628,26	7,05% R\$ 401.628,26	7,05% R\$ 401.628,26	7,04% R\$ 401.058,57	5,38% R\$ 306.490,79	R\$ 5.696.854,74
TOTAL	R\$ 497.987,11	R\$ 5.665.591,65	R\$ 6.403.163,69	R\$ 6.312.851,68	R\$ 5.828.295,78	R\$ 5.209.970,02	R\$ 3.337.348,05	R\$ 3.337.348,05	R\$ 3.337.348,06	R\$ 3.337.348,05	R\$ 4.052.076,42	R\$ 2.788.129,13	R\$ 50.107.457,70