



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: jul/22

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prazo: 6 meses

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - BERTIOGA

L.S.: Desonerado

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	DIAS						VALOR R\$
		01/10/2022 30	01/11/2022 30	01/12/2022 30	01/01/2023 30	01/02/2023 30	01/03/2023 30	
1	SERVIÇOS INICIAIS	50,00% 7.014,18	10,00% 1.402,84	10,00% 1.402,84	10,00% 1.402,84	10,00% 1.402,84	10,00% 1.402,84	100,00% 14.028,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00% 11.435,01	40,00% 7.623,34					100,00% 19.058,35
3	INFRAESTRUTURA	70,00% 8.324,75	30,00% 3.567,75					100,00% 11.892,50
4	SUPERESTRUTURA		60,00% 16.778,84	40,00% 11.185,90				100,00% 27.964,74
5	VEDOS			50,00% 8.794,95	50,00% 8.794,95			100,00% 17.589,89
6	REVESTIMENTOS				40,00% 27.485,53	60,00% 41.228,30		100,00% 68.713,83
7	ESQUADRIAS					30,00% 17.017,82	70,00% 39.708,24	100,00% 56.726,05
8	COBERTURA		40,00% 75.977,60	30,00% 56.983,20	30,00% 56.983,20			100,00% 189.944,01
9	PINTURA					20,00% 12.634,56	80,00% 50.538,24	100,00% 63.172,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E			30,00% 22.638,60	30,00% 22.638,60	40,00% 30.184,80		100,00% 75.462,01
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E					30,00% 6.023,17	70,00% 14.054,06	100,00% 20.077,23
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		26.773,94	105.350,37	101.005,48	117.305,12	108.491,48	105.703,37	<b>564.629,77</b>
<b>TOTAL GERAL (%)</b>		<b>4,74%</b>	<b>18,66%</b>	<b>17,89%</b>	<b>20,78%</b>	<b>19,21%</b>	<b>18,72%</b>	<b>100,00%</b>