



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CEMITÉRIO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE CARNEIROS - BLOCO 09

LOCAL: RUA DA SAUDADE

Prazo: 05 meses

CDHU: bol-187

B.D.I.: 29,77%

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	1 30	2 30	3 30	4 30	5 30	VALOR + BDI R\$
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00% 4.433,46	15,00% 1.662,55	15,00% 1.662,55	15,00% 1.662,55	15,00% 1.662,55	100,00% 11.083,64
02.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 2.006,19					100,00% 2.006,19
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	90,00% 6.283,76	10,00% 698,20				100,00% 6.981,96
04.00	EXECUÇÃO DE CARNEIROS VERTICAIS		25,00% 71.942,30	25,00% 71.942,30	25,00% 71.942,30	25,00% 71.942,30	100,00% 287.769,21
05.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00% 3.936,82	100,00% 3.936,82
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		12.723,41	74.303,04	73.604,85	73.604,85	77.541,67	311.777,82
TOTAL GERAL DO (%)		4,08%	23,83%	23,61%	23,61%	24,87%	100,00%