



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prazo: 4 meses

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA 962 E JOÃO ABINO MOREIRA
LOCAL: MAITINGA

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04			VALOR
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,81% 1.102,49	36,24% 3.383,08	9,69% 904,58	42,26% 3.945,06			100,00% 9.335,20
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	62,31% 7.880,42		37,69% 4.766,70				100,00% 12.647,12
1.3	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	44,13% 1.286,23		55,87% 1.628,40				100,00% 2.914,63
1.4	DRENAGEM	54,22% 47.856,95		45,78% 40.407,44				100,00% 88.264,39
1.5	PAVIMENTAÇÃO		47,07% 173.733,17		52,93% 195.362,15			100,00% 369.095,32
1.6	PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE		24,09% 1.307,12		75,91% 4.118,87			100,00% 5.425,99
1.7	SINALIZAÇÃO				100,00% 4.667,21			100,00% 4.667,21
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		58.126,09	178.423,36	47.707,12	208.093,29			492.349,86