



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Parque Tupiniquins - Orla Central - Bertiooga/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MESES											
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	INÍCIO E APOIO À OBRA	157.770,89	1,89	31.554,18	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	11.043,96	15.777,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	134.342,08	1,61	134.342,08											
3	EDIFICAÇÃO _ SANITÁRIOS	1.086.613,94	13,02		217.322,79	217.322,79	217.322,79	217.322,79	217.322,79						
4	PASSARELAS	5.183.279,87	62,11			518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99	518.327,99
5	PERGOLADOS	1.134.739,07	13,60							1.134.739,07					
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	117.432,40	1,41								58.716,20	58.716,20			
7	ILUMINAÇÃO DOS DECKS	460.951,11	5,52										230.475,56	230.475,56	
8	RECUPERAÇÃO JARDIM	70.672,74	0,85												70.672,74
	<b>TOTAL</b>	<b>8.345.802,10</b>	<b>100,00</b>												
	TOTAL NO MÊS (%)			1,99	2,74	8,95	8,95	8,95	8,95	19,94	7,05	7,05	9,10	9,10	7,25
	TOTAL NO MÊS (R\$)			165.896,26	228.366,75	746.694,74	746.694,74	746.694,74	746.694,74	1.664.111,02	588.088,15	588.088,15	759.847,51	759.847,51	604.777,82
	TOTAL ACUMULADO (%)			1,99	4,72	13,67	22,62	31,56	40,51	60,45	67,50	74,54	83,65	92,75	100,00
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			165.896,26	394.263,01	1.140.957,75	1.887.652,48	2.634.347,22	3.381.041,96	5.045.152,98	5.633.241,13	6.221.329,27	6.981.176,78	7.741.024,28	8.345.802,10