



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR BOMBEIRO

LOCAL: RUA JORGE FERREIRA Nº 136 - BERTIOGA - SP

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES						VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	6 180	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00% 69.934,24	15,00% 41.960,54	15,00% 41.960,54	15,00% 41.960,54	15,00% 41.960,55	15,00% 41.960,55	100,00% 279.736,96
B	ALMOXARIFADO / OFICINA			50,00% 143.207,71	50,00% 143.207,71			100,00% 286.415,42
C	REFORMA PARA ALOJAMENTO			50,00% 247.463,57	50,00% 247.463,57			100,00% 494.927,14
D	ÁREA EXTERNA				50,00% 101.753,01	50,00% 101.753,00		100,00% 203.506,01
E	PÓRTICO						100,00% 14.734,94	100,00% 14.734,94
F	ILUMINAÇÃO			50,00% 41.372,93	50,00% 41.372,93			100,00% 82.745,86
G	MURO					50,00% 62.596,49	50,00% 62.596,48	100,00% 125.192,97
H	LIMPEZA FINAL DA OBRA						100,00% 13.732,72	100,00% 13.732,72
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		69.934,24	41.960,54	474.004,75	575.757,76	206.310,04	133.024,69	1.500.992,02