



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE ZOOOSE

Endereço: RUA MANOEL GAJO

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES												VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	6 180	7 210	8 240	9 270	10 300	11 330	12 360	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADMINISTRAÇÃO / LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	34,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%
		238.240,57	42.042,45	42.042,45	42.042,45	42.042,45	42.042,45	42.042,45	42.042,45	42.042,46	42.042,46	42.042,46	42.042,46	700.707,56
B	INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA	20,00%	40,00%	40,00%										100,00%
		145.563,64	291.127,28	291.127,29										727.818,21
C	ALVENARIA / COBERTURA			33,00%	33,00%	34,00%								100,00%
				261.482,96	261.482,96	269.406,70								792.372,62
C	REVESTIMENTO DE PAREDES / REVESTIMENTO DE PISO						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
							407.081,46	407.081,46	407.081,46	407.081,47				1.628.325,85
D	ESQUADRIA / PINTURA								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
									175.504,02	175.504,02	175.504,02	175.504,03		702.016,09
E	INSTALAÇÃO HIDRAULICA / LOUÇAS E METAIS					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
						75.167,22	75.167,22	75.167,22	75.167,23	75.167,23				375.836,12
F	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / SPDA					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
						116.310,72	116.310,72	116.310,72	116.310,72	116.310,72				581.553,60
G	GASES MEDICINAIS / AR CONDICIONADO										50,00%	50,00%		100,00%
											60.458,68	60.458,67		120.917,35
H	EQUIPAMENTO / INSTALAÇÕES ESPECIAIS									50,00%	50,00%			100,00%
										87.707,46	87.707,45			175.414,91
I	COMBATE A INCÊNDIO / COMUNICAÇÃO VISUAL											50,00%	50,00%	100,00%
												33.966,16	33.966,15	67.932,31
J	RESERVATÓRIO / FECHAMENTO DE DIVISA								50,00%	50,00%				100,00%
									151.634,05	151.634,05				303.268,10
K	PISO EXTERNO / PAISAGISMO										50,00%	50,00%		100,00%
											117.726,81	117.726,81		235.453,62
L	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS								50,00%					100,00%
									12.583,17					25.166,34
M	LIMPEZA FINAL DA OBRA												100,00%	100,00%
													14.059,01	14.059,01
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		383.804,21	333.169,73	594.652,70	303.525,41	502.927,09	640.601,85	640.601,85	980.323,10	1.055.447,41	483.439,42	429.698,13	102.650,79	6.450.841,69